



SCHEDE MONITORAGGIO DIREZIONI REGIONE BASILICATA ED ENTI SUB REGIONALI

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI						NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER DIREZIONE
DIREZIONE	ELENCO BANDI FINANZIATI	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	CRITICITA' RILEVATE	
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	RAFFORZ LINEE FERROVIARIE	45.250.000,00 €	45.250.000,00 €	FAL S.r.l.	<p>Intervento n.6 - Attrezzaggio impianti ACEI con SCMT - 16/12/2022;</p> <p>Intervento n.7 - Soppressione di n. 24 passaggi a livello sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo - 09/12/2022;</p> <p>Intervento n.9 - Adeguamento impianti di segnalamento sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo - 21/11/2022;</p> <p>Intervento 10 - Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali ferroviari delle stazioni - 21/11/2022;</p> <p>Intervento 12.A - Fornitura di tre automotrici a due casse alimentate a batteria 01/12/2022.</p>	<p>Intervento n.6 - Attrezzaggio impianti ACEI con SCMT - 16/12/2022;</p> <p>Intervento n.7 - Soppressione di n. 24 passaggi a livello sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo - 28/12/2022;</p> <p>Intervento n.9 - Adeguamento impianti di segnalamento sulle tratte Genzano - Avigliano Città e Avigliano Lucania - Potenza Inferiore Scalo - 16/12/2022;</p> <p>Intervento 10 - Interventi di rinnovo del piano del ferro dei piazzali ferroviari delle stazioni - 16/12/2022;</p> <p>Intervento 12.A - Fornitura di tre automotrici a due casse alimentate a batteria 30/12/2022</p>	A seguito di sollecito, siamo in attesa della trasmissione della documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi da parte del Soggetto attuatore.	Inerzia e lentezza del soggetto attuatore nella fornitura dei dati richiesti. Tempistica ristretta per il completamento degli interventi	
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	CLCLOVIA AQP	2.830.517,30 €	2.830.517,30 €	Regione Basilicata	Affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, ulteriormente modificato dall'art. 51 del d.l. n. 77 del 31.5.2021, convertito con modificazioni dalla legge 108/2021, dei servizi "TECNICI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO PRIORITARIO DELLA CICLOVIA DELL'ACQUEDOTTO PUGLIESE - TRATTO LUCANO - CLIP 661C17000030001 - ammesso a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie PNRR assegnate alla Regione Basilicata con D.I. n. 04/2022 - CIG 956463806	Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto a seguito di trattativa su MEPA n. 248G.2022/D.00592 del 29/12/2022 Documento di stipula rep n. 1467 del 22.02.2023.	Progetto definitivo in corso di redazione	La progettazione ha subito ritardo nell'avvio perché i Sindaci dell'area hanno chiesto un lieve discostamento dal tracciato ipotizzato, al fine di includere i ponti canali presenti nell'area, opere di particolare pregio architettonico/ingegneristico, la cui inclusione nel tracciato era stata prevista all'epoca del PdFTE poiché Acquedotto Pugliese non l'aveva autorizzata. Ciò ha richiesto nuove intenzioni con i rappresentanti di Acquedotto Pugliese.	
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	CLICOV. M. GRECA	5.993.694,83 €	5.993.694,83 €	Regione Basilicata	Affidamento diretto, a seguito di trattativa diretta sul MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 1 e comma 2, lettera a), del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 120/2020, e ss.mm.ii. dei servizi di "TECNICI PROFESSIONALI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DELLE OPERE PER LA REALIZZAZIONE DEL SECONDO LOTTO PRIORITARIO DELLA CICLOVIA DELLA MAGNA GRECIA - TRATTO LUCANO VERSANTE TIRRENO DA CASTELLUCIO INFERIORE A LAGONEGRO - CLIP 655C1900030001 - ammesso a finanziamento a valere sulle risorse finanziarie PNRR assegnate alla Regione Basilicata con D.I. n. 04/2022 - CIG 9565404517	Determinazione Dirigenziale di affidamento diretto a seguito di trattativa su MEPA n. 248G.2022/D.00591 del 29/12/2022 Documento di stipula rep n. 1463 del 09.02.2023.	Progetto definitivo quasi ultimato		
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	RINNOVO TRENI	9.136.207,29 €	9.136.207,29 €	Regione Basilicata	Accordo Quadro rubr. n.3584 stipulato il 30.07.2021 tra Trenitalia SpA e il fornitore Alstom Ferroviaria SpA per la Fornitura a nuovo di convogli a media capacità di tipo bidirezionale, a trazione elettrica, monopiano, composizione bloccata, potenza distribuita (EMU) e velocità massima pari a 160 km/h, da utilizzarsi per il servizio di trasporto passeggeri regionale su linee convenzionali a 3 kV in corrente continua dell'infrastruttura ferroviaria nazionale - CIG 7991079EFD	Contratto Applicativo n.04536 del 14.12.2022 sottoscritto tra Trenitalia SpA e il fornitore Alstom Ferroviaria SpA	Programma di Consegna: n.1 rotabile ad ottobre 2024 n.1 rotabile a febbraio 2026		110.226.838,02 €
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	RINN FLOTTE BUS	20.928.406,00 €	20.526.615,90 €	Regione Basilicata	Gara aperta per un Accordo Quadro per la fornitura in acquisto di Autobus extraurbani, interurbani e turismo - pubblicata il 03.04.2023 https://www.consip.it/bandi-di-gara/gare-e-avvisi/eq-autobus-extraurbani	Ordine diretto su Consip SpA della Regione Basilicata n.7083426 del 23.12.2022 per n.63 autobus IVECO "Crossway 12 mt a metano CNG"	Programma di Consegna comunicato dal fornitore: n.14 autobus nel mese di dicembre 2023 (su n.63 acquistati)		
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	"Riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica"	26.088.012,60 €	€26.084.118,58	Comuni e Ater	Provvedimenti adottati dagli enti attuatori	Provvedimenti adottati dagli enti attuatori	Gli Enti attuatori hanno rispettato il cronoprogramma ad eccezione dei seguenti interventi di Ater PZ e Comune di Potenza: 1.Demolizione e realizzazione n.20 alloggi nel settore 15 di Bucaletto e acquisto di n.3 alloggi nel Comune di Potenza (PZ) € 3.500.000,00; 2.Lavori di costruzione di n.1 fabbricato per n.12 alloggi in Località Valleverde nel Comune di Melfi ATER di Potenza nel Comune di Melfi (PZ) € 2.451.600,00		
INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ	DISSESTO IDROGEOLOGICO						Con nota prot. 0005 del 26/04/2022 il MITE ha richiesto all'Ufficio Difesa Suolo e al Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico, l'elenco aggiornato degli interventi di mitigazione rischio idrogeologico, in essere con acquisizione di OGV entro dicembre 2023, rivisitati dalle precedenti programmazioni FSC e ivi definiti, da ammettere a finanziamento sulla Missione2, Componente 4, Investimento 2.1a-Misure per la riduzione rischi idrogeologici e da alluvione. Con nota n. 1393 del 2/5/2022 è stato inviato l'elenco definitivo costituito da n. 63 interventi con importo complessivo pari a € 112.758.322,91. A distanza di oltre un anno, nonostante i ripetuti solleciti, si è ancora in attesa del decreto di ammissione a finanziamento.		

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI							NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER DIREZIONE
	DIREZIONE	ELENCO BANDI FINANZIATI	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	CRITICITA' RILEVATE	
DIREZIONE Sviluppo economico e lavoro	FORMAZIONE GIARDINIERI D'ARTE	601.400,00 €	601.400,00 €	Regione Basilicata	emanato avviso pubblico	pubblicata graduatoria			49.063.337,00 €	
DIREZIONE Sviluppo economico e lavoro	PROGRAMMA GOL	48.400.000,00 €	9.680.000,00 (prima annualità) è in fase di approvazione il decreto di riparto per la seconda annualità	Regione Basilicata	emanati 2 avvisi su 4 (il terzo avviso è stato inviato al Ministero per il parere)		IL TARGET DEL PROGRAMMA GOL PREVISTO DAL DM IN USCITA CHE FISSA AL 31.12.2023 IL NUMERO DI PERSONE DA RAGGIUNGERE PER LA Basilicata a n. 10.900 è stato a GIUGNO 2023 raggiunto per circa il 50% . La regione Basilicata ha infatti preso in carico 5.694 persone alla data del 30.06.2023			
DIREZIONE Sviluppo economico e lavoro	FORMAZIONE GIARDINIERI D'ARTE	61.937,00 €	181.264,00 €	Regione Basilicata	emanato l'avviso pubblico	pubblicata graduatoria				

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI						NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER DIREZIONE
	DIREZIONE	ELENCO BANDI FINANZIATI	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	
DIREZIONE Politiche agricole, alimentari e forestali	FONDO FRANTOI	2.328.923,97 €					In attesa di direttive dal MASAF per chiudere il bando		15.606.305,49 €
DIREZIONE Politiche agricole, alimentari e forestali	FONDO MECCANIZZAZIONE AGRICOLA	13.277.381,52 €					In attesa di direttive dal MASAF per redigere il bando		

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI							NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER DIREZIONE
DIREZIONE	ELENCO BANDI FINANZIATI	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	CRITICITA' RILEVATE		
Salute e politiche della persona	COSTRUZ. CASA COMUNITA'	25.046.297,48 €	25.046.297,48 €	Regione ed Aziende sanitarie ASP e ASM (soggetti attuatori esterni	11/19 progettazioni sono in ambito accordo quadro INVITALIA. Per le restanti l'ASP sta procedendo in autonomia	11/19 progettazioni sono in ambito accordo quadro INVITALIA. Per le restanti l'ASP sta procedendo in autonomia	approvazione progetti idonei per l'indizione della gara per la realizzazione delle CdC - T1/2023 raggiunte 11/19			
Salute e politiche della persona	COT	1.038.450,00 €	1.038.450,00 €	Regione ed Aziende sanitarie ASP e ASM (soggetti attuatori esterni	le progettazioni 6/6 non sono oggetto di accoro quadro INVITALIA: ASP e ASM stanno procedendo in autonomia anche con professionisti interni	le progettazioni 6/6 non sono oggetto di accoro quadro INVITALIA: ASP e ASM stanno procedendo in autonomia anche con professionisti interni	assegnazione dei progetti idonei per l'indizione della gara- raggiungimento t2/2022			
Salute e politiche della persona	COT INTERCONNESS. AZIENDALE	426.428,75 €	426.428,75 €	Regione ed Aziende sanitarie ASP e ASM (soggetti attuatori esterni	la Regione ha approvato il progetto regionale ed ha individuato l'ASP come capofila per gli acquisiti tramite CONSIP	la Regione ha approvato il progetto regionale ed ha individuato l'ASP come capofila per gli acquisiti tramite CONSIP				
Salute e politiche della persona	Potenziamento assistenza domiciliare (ADI) (*)	30.346.399,00 €	30.346.399,00 €	Regione ed Aziende sanitarie ASP e ASM (soggetti attuatori esterni						
Salute e politiche della persona	COT DEVICE	580.297,13 €	580.297,13 €	Regione ed Aziende sanitarie ASP e ASM (soggetti attuatori esterni	non ancora avviati gli acquisti da parte di ASP e ASM	non ancora avviati gli acquisti da parte di ASP e ASM			130.919.890,39 €	
Salute e politiche della persona	OSPEDALE DI COMUNITA'	11.131.687,77 €	11.131.687,77 €	Regione ed Aziende sanitarie ASP e ASM (soggetti attuatori esterni	5/5 strutture accordi quadro INVITALIA	5/5 strutture accordi quadro INVITALIA	assegnati i codci CIG - raggiungimento T1/2023			
Salute e politiche della persona	ACQUISTO GRANDI APPARECCHIATURE	13.237.302,17 €	13.237.302,17 €							
Salute e politiche della persona	AMMODERN. PARCO TECNOLOG.	16.142.171,75 €	16.142.171,75 €	Regione ed Aziende sanitarie (soggetti attuatori esterni)	Tutti gli affidamenti sono in ambito CONSIP.	Tutti gli affidamenti sono in ambito CONSIP.	pubblicazione gare - Q4/2022 raggiunto			
Salute e politiche della persona	RAFFORZAMENTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	7.788.893,50 €	7.788.893,50 €	Regione ed Aziende sanitarie (soggetti attuatori esterni)	Tutti gli affidamenti sono in ambito CONSIP.	Tutti gli affidamenti sono in ambito CONSIP.				
Salute e politiche della persona	RAFFORZAMENTO INFRASTRUTTURA TECNOLOGICA	337.290,14 €	337.290,14 €	Regione ed Aziende sanitarie (soggetti attuatori esterni)						
Salute e politiche della persona	OSPEDALE SICURO E SOSTENIBILE	23.252.438,00 €	23.252.438,00 €	Regione ed Aziende sanitarie (soggetti attuatori esterni)	Tutti gli affidamenti (progettazione, esecuzione, collaudo) sono in ambito accordo quadro INVITALIA.	Tutti gli affidamenti (progettazione, esecuzione, collaudo) sono in ambito accordo quadro INVITALIA.	approvazione progetti idonei per l'indizione della gara per la realizzazione degli ospedali sicuri e sostenibili - T1/2023 raggiunto			
Salute e politiche della persona	BORSE STUDIO MEDIC GENERALE 21/24	377.677,80 €	377.677,80 €	Regione						
Salute e politiche della persona	SVILUPPO COMPETENZE DEL PERSONALE DEL SISTEMA SANITARIO - CORSO INFEZIONI OSPEDALIERE	1.214.556,90 €	1.214.556,90 €	Regione con AOR san Carlo di Potenza	AOR con SUARB	AOR con SUARB				

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI						NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER DIREZIONE
	DIREZIONE	ELENCO BANDI FINANZIATI	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	
DIREZIONE Ambiente, territorio e energia	Protezione e Valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale	10.208.684,36 €	6.200.000,00 €	REGIONE	con DGR 208 del 14.04.2022 è stato approvato avviso. Sono stati ammessi a finanziamento 45 progetti per un importo totale di € 6.200.000,00 (a fronte di 10.208.684,36 assegnati) . Sono stati sottoscritti 38 Atti d' obbligo. Ne restano da sottoscrivere 7		con DGR 208 del 14.04.2022 è stato approvato avviso. Sono stati ammessi a finanziamento 45 progetti per un importo totale di € 6.200.000,00 (a fronte di 10.208.684,36 assegnati) . Sono stati sottoscritti 38 Atti d' obbligo. Ne restano da sottoscrivere 7		50.170.684,36 €
DIREZIONE Ambiente, territorio e energia	Bonifica del suolo dei siti orfani	10.950.000,00 €		REGIONE	IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TRA MASE E REGIONE VOLTO A DICHIPIANARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE PER LA BONIFICA DEL SITO ORFANO DI SAN SEVERINO LUCANO .		IN ATTESA DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO TRA MASE E REGIONE VOLTO A DICHIPIANARE LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI INTERESSE COMUNE PER LA BONIFICA DEL SITO ORFANO DI SAN SEVERINO LUCANO .		
DIREZIONE Ambiente, territorio e energia	Investimenti in fognatura e depurazione	10.512.000,00 €		COMUNI	CANDIDATI 4 INTERVENTI RIGUARDANTI LA DEOURAZIONE SULLA BASE DELLE SCHEDE PROGETTUALI PROPOSTE DA EGRIB. SI È IN ATTESA DELL' APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI PROGETTI DA PARTE DEL MINISTERO		CANDIDATI 4 INTERVENTI RIGUARDANTI LA DEOURAZIONE SULLA BASE DELLE SCHEDE PROGETTUALI PROPOSTE DA EGRIB. SI È IN ATTESA DELL' APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI PROGETTI DA PARTE DEL MINISTERO		
DIREZIONE Ambiente, territorio e energia	Produzione di idrogeno in aree aree industriali dismesse	18.500.000,00 €		REGIONE	IN DATA 13/02/2023 E' STATO SOTTOSCRITTO L' ACCORDO REGIONE-MASE . PUBBLICATO E APPROVATO AVVISO IN DATA 17/01/2023. CONCLUSA LA FASE DI RICEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (N.10). CON DGR N.18 DEL 17,01,2023 È STATA INDIVIDUATA LA STRUTTURA RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI PRIMO LIVELLO.		IN DATA 13/02/2023 E' STATO SOTTOSCRITTO L' ACCORDO REGIONE-MASE . PUBBLICATO E APPROVATO AVVISO IN DATA 17/01/2023. CONCLUSA LA FASE DI RICEZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI (N.10). CON DGR N.18 DEL 17,01,2023 È STATA INDIVIDUATA LA STRUTTURA RESPONSABILE DEI CONTROLLI DI PROMO LIVELLO.		

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI						NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER DIREZIONE
DIREZIONE	ELENCO BANDI FINANZIATI	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	CRITICITA' RILEVATE	
UFFICIO amministrazione digitale	DIGIT. PATRIMONIO CULTURALE	1.009.333,20 €		REGIONE	AVVIATO	DA RENDICONTARE			4.600.131,20 €
UFFICIO amministrazione digitale	DIGIT. PAGOPA	116.280,00 €		REGIONE	AVVIATO	DA RENDICONTARE			
UFFICIO amministrazione digitale	DIGIT SPID CIE	14.000,00 €		REGIONE	AVVIATO	DA RENDICONTARE			
UFFICIO amministrazione digitale	ADOZIONE APP IO	48.960,00 €		REGIONE	AVVIATO	DA RENDICONTARE			
UFFICIO amministrazione digitale	CYBERSECURITY	1.000.000,00 €		REGIONE	AVVIATO				
UFFICIO amministrazione digitale	CYBERSECURITY	999.180,00 €		REGIONE	AVVIATO				
UFFICIO amministrazione digitale	FACILITAZIONE DIGITALE	1.412.378,00 €		REGIONE	AVVIATO				

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI									NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER
ENTE	ELENCO BANDI FINANZIATI	MISSIONE / COMPONENTE / INVESTIMENTO	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	ACCONTO/I RICEVUTO/I	SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	SOGGETTO APPALTANTE SE DIVERSO DA SOGGETTO ATTUATORE	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	CRITICITA' RILEVATE	TOTALE ENTE
EGRIB	IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI Santarcangelo	M2 C1 INV 1.1	24.171.245,17 €			Comune di Sant'Arcangelo				Non Finanziato		84.880.059,39 €
	IMPIANTI GESTIONE RIFIUTI Colobrarò	<u>M2 C1 INV 1.1</u>	35.444.125,59 €	35.444.125,59 €	35.444.125,59 €	Comune di Colobrarò	NO					
	ESSICCAZIONE FANGHI	<u>M2 C1 INV 1.1 LINEA C</u>	9.701.531,60 €	9.701.531,60 €	9.701.531,60 €	EGRIB	NO					
	CASSONETTI INTELL	<u>M2 C1 INV 1.1 LINEA A</u>	15.563.157,03 €	15.563.157,03 €	15.563.157,03 €	Comuni di Lauria, Rionero in Vulture, Rapone, Rapolla, Sant'Arcangelo, Roccanova, Latronico, Episcopia, Castelmezzano, Ruvo del Monte, Ferrandina, Tricarico, Avigliano, Terranova di Pollino, San Fele, Rivello, Lagonegro, Castronuovo di Sant'Andrea, Melfi, Potenza, Nemoli, Policoro, Calvello, Savoia di Lucania, Gallichio, Marsicovetere, Muro Lucano, Filiano						

RIEPILOGO	DETTAGLI INTERVENTI									NOTE E CRITICITA'		TOTALE PNRR PER
ENTE	ELENCO BANDI FINANZIATI	MISSIONE / COMPONENTE / INVESTIMENTO	IMPORTO ASSEGNATO	FINANZIAMENTO ASSEGNATO	ACCONTO/I RICEVUTO/I	SOGGETTO ATTUATORE PROGETTO	INDIZIONE GARA/BANDO	AGGIUDICAZIONE GARA /BANDO	SOGGETTO APPALTANTE SE DIVERSO DA SOGGETTO ATTUATORE	NOTE RILEVANTI SU STATO DI AVANZAMENTO	CRITICITA' RILEVATE	TOTALE ENTE
ACQUEDOTTO LUCANO	Miglioramento dell'efficienza delle reti idriche di distribuzione nell'ambito del Servizio Idrico Integrato, mediante un adeguato monitoraggio dei parametri funzionali ed un'attenta analisi del comportamento della rete, Attuazione della sua distrettualizzazione, il	REACT-EU	50.500.000 €	50.500.000 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.	SI	SI		IN ESECUZIONE		121.854.500,00 €
	Interconnessione dello Schema idrico del Melandro con quello del Marmo	M2C4-I4.1	10.000.000 €	10.000.000 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				progetto esecutivo in validazione		
	Servizi di rilievo, modellazione, ricerca perdite ed ingegnerizzazione reti. Lavori di realizzazione delle camerette per la distrettualizzazione e riduzione pressione nonché della sostituzione di tratti di condotte ammalorate. Fornitura e posa di contatori smart	M2C4 - I4.2	49.500.000 €	49.500.000 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				IN PROGETTAZIONE		
	Opere necessarie alla attivazione del Depuratore Consortile in Agro di Acerenza in loc. Torre Vosa	M2C4 - I4.4	1.950.000 €	1.950.000 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				Progetto Definitivo-COMUNICAZIONE l'ammissibilità a finanziamento del 03/07/2023		
	Realizzazione del nuovo depuratore cittadino a servizio dell'abitato di Melfi	M2C4 - I4.4	6.104.500 €	5.354.500 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				Progetto Definitivo-COMUNICAZIONE l'ammissibilità a finanziamento del 03/07/2023		
	Adeguamento del sistema di collettamento a servizio dei depuratori consortili di Senise e di Noepoli	M2C4 - I4.4	2.300.000 €	1.955.000 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				Progetto Definitivo-COMUNICAZIONE l'ammissibilità a finanziamento del 03/07/2023		
	Adeguamento impianti a servizio degli abitati (Impianti di Valsinni e Nova Siri Paese e Marina)	M2C4 - I4.4	1.500.000 €	1.380.000 €		ACQUEDOTTO LUCANO S.P.A.				Progetto Definitivo-COMUNICAZIONE l'ammissibilità a finanziamento del 03/07/2023		